



COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAI

PROJETO DETALHADO
COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAI
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
CRONOGRAMA

Nº MRS

EI2204-LC-109-4-CR-A04-001

PÁGINA

1/11

Nº JMSOUTO

JMRS07B9-01-1-GP-CRO-0001

2

REVISÕES

TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO

Rev.	TE	Descrição	Por	Ver.	Apr.	Aut.	Data
0	B	EMISSÃO INICIAL	SR	SR	JMS	JMS	11/07/2023
1	B	PARA APROVAÇÃO	GS	SR	JMS	JMS	11/08/2023
2	B	PARA APROVAÇÃO	GS	SR	JMS	JMS	16/10/2023

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
0		0 JMRS07B9 - Projeto Detalhado Complexo Barra do Pirai	76%		159 dias	Qui 04/05/23	Qua 20/12/23	Qua 22/11/23	Qui 04/05/23	Ter 24/10/23
1		1 Dados de Entrada	100%		3 dias	Qui 04/05/23	Seg 08/05/23	Seg 08/05/23	Qui 04/05/23	Seg 08/05/23
2	1.1	Assinatura da Ordem de Serviço	100%	▬	0 dias	Qui 04/05/23	Qui 04/05/23	Qui 04/05/23	Qui 04/05/23	Qui 04/05/23
3	1.2	Reunião de Kick Off	100%	▬	1 dia	Seg 08/05/23	Seg 08/05/23	Seg 08/05/23	Seg 08/05/23	Seg 08/05/23
4		2 Lista de Documentos e Cronograma	100%		55 dias	Qui 04/05/23	Qui 20/07/23	Qui 20/07/23	Qui 04/05/23	Qua 07/06/23
5	2.1	Elaboração da Lista de Documentos Preliminar	100%	▬	50 dias	Qui 04/05/23	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qui 04/05/23	Qua 17/05/23
6	2.2	Solicitação da Numeração do Cliente - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qua 17/05/23	Qua 17/05/23
7	2.3	Envio da Numeração - Resp. Cliente	100%	▬	0 dias	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qui 18/05/23	Qua 24/05/23
8	2.4	Elaboração da Lista de Documentos Definitiva	100%	▬	0 dias	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qui 25/05/23	Seg 29/05/23
9	2.5	Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Ter 30/05/23	Qua 31/05/23
10	2.6	Envio da Lista de Documentos - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qui 13/07/23	Qua 31/05/23	Qua 31/05/23
11	2.7	Análise e aprovação da Lista de Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	5 dias	Sex 14/07/23	Qui 20/07/23	Qui 20/07/23	Qui 01/06/23	Qua 07/06/23
12		3 Dados Fornecidos	100%		105 dias	Qui 11/05/23	Seg 09/10/23	Seg 09/10/23	Qui 11/05/23	Seg 29/05/23
13	3.1	Envio dos Dados Topográficos - Resp. Cliente	100%	▬	0 dias	Qui 11/05/23	Qui 11/05/23	Qui 11/05/23	Qui 11/05/23	Qui 11/05/23
14	3.2	Validação dos Dados Fornecidos - Resp. JM Souto	100%	▬	5 dias	Sex 12/05/23	Qui 18/05/23	Qui 18/05/23	Sex 12/05/23	Qui 18/05/23
15	3.3	Envio dos Dados de Sondagem - Resp. Cliente	100%	▬	0 dias	Seg 22/05/23	Seg 22/05/23	Seg 22/05/23	Seg 22/05/23	Seg 22/05/23
16	3.4	Validação dos Dados Fornecidos - Resp. JM Souto	100%	▬	5 dias	Ter 23/05/23	Seg 29/05/23	Seg 29/05/23	Ter 23/05/23	Seg 29/05/23
17	3.5	Envio dos Dados de Sondagem Acessos- Resp. Cliente	100%	▬	60 dias	Sex 14/07/23	Sex 06/10/23	Sex 06/10/23	Ter 06/06/23	Ter 13/06/23
18	3.6	Validação dos Dados Fornecidos - Resp. JM Souto	100%	▬	1 dia	Seg 09/10/23	Seg 09/10/23	Seg 09/10/23	Qua 14/06/23	Qua 14/06/23
19	3.7	Envio dos Dados de Batimetria- Resp. Cliente	100%	▬	5 dias	Seg 10/07/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23	Seg 10/07/23	Sex 14/07/23
20	3.8	Validação dos Dados Fornecidos - Resp. JM Souto	100%	▬	1 dia	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23
21		4 Visita Técnica	100%		91 dias	Qui 25/05/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Qui 04/05/23	Qui 01/06/23
22	4.1	Visita	100%		91 dias	Qui 25/05/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Qui 04/05/23	Qui 01/06/23
23	4.1.1	Visita	100%	▬	1 dia	Qui 25/05/23	Qui 25/05/23	Qui 25/05/23	Qui 25/05/23	Qui 25/05/23
24	4.1.2	Relatório de Visita	100%	▬	2 dias	Sex 02/06/23	Ter 11/07/23	Ter 11/07/23	Seg 29/05/23	Ter 30/05/23
25	4.1.3	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Ter 11/07/23	Ter 11/07/23	Ter 11/07/23	Qui 04/05/23	Qui 04/05/23
26	4.1.4	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Ter 11/07/23	Ter 11/07/23	Ter 11/07/23	Qui 04/05/23	Qui 04/05/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
27	4.1.5	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	4 dias	Qua 12/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Qui 04/05/23	Qua 17/05/23
28	4.1.6	Atendimentos aos Comentários	100%	▬	3 dias	Qui 03/08/23	Seg 07/08/23	Seg 07/08/23	Qui 18/05/23	Seg 22/05/23
29	4.1.7	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	100%	▬	1 dia	Ter 08/08/23	Ter 08/08/23	Ter 08/08/23	Seg 22/05/23	Seg 22/05/23
30	4.1.8	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	38 dias	Qua 09/08/23	Seg 02/10/23	Qua 27/09/23	Ter 23/05/23	Seg 29/05/23
31	4.1.9	Revisão Final	100%	▬	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Ter 30/05/23	Qui 01/06/23
32	4.1.10	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Qui 01/06/23	Qui 01/06/23
33	5	Estudos Técnicos	79%		126 dias	Seg 05/06/23	Seg 04/12/23	Sex 03/11/23	Seg 29/05/23	Seg 02/10/23
34	5.1	Estudos Topográficos	100%		63 dias	Qua 05/07/23	Seg 02/10/23	Seg 16/10/23	Seg 29/05/23	Sex 30/06/23
35	5.1.1	Engenharia e Desenhos	100%	▬	2 dias	Qua 05/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Seg 29/05/23	Qua 31/05/23
36	5.1.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qua 31/05/23	Qua 31/05/23
37	5.1.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	1 dia	Sex 07/07/23	Sex 07/07/23	Sex 07/07/23	Qua 31/05/23	Qua 31/05/23
38	5.1.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	60 dias	Seg 10/07/23	Seg 02/10/23	Qua 27/09/23	Qui 01/06/23	Qui 15/06/23
39	5.1.5	Atendimentos aos Comentários	100%	▬	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Sex 16/06/23	Ter 20/06/23
40	5.1.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	100%	◆	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Ter 03/10/23	Ter 20/06/23	Ter 20/06/23
41	5.1.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Ter 10/10/23	Qua 21/06/23	Ter 27/06/23
42	5.1.8	Revisão Final	100%	◆	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 16/10/23	Qua 28/06/23	Sex 30/06/23
43	5.1.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	100%	◆	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 16/10/23	Sex 30/06/23	Sex 30/06/23
44	5.2	Estudos do Traçado	100%		57 dias	Seg 03/07/23	Qua 20/09/23	Qua 20/09/23	Sex 02/06/23	Sex 07/07/23
45	5.2.1	Engenharia e Desenhos	100%	▬	4 dias	Seg 03/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Sex 02/06/23	Qua 07/06/23
46	5.2.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qua 07/06/23	Qua 07/06/23
47	5.2.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qua 07/06/23	Qua 07/06/23
48	5.2.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	7 dias	Sex 07/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Sex 09/06/23	Qui 22/06/23
49	5.2.5	Atendimentos aos Comentários	100%	▬	0 dias	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Sex 23/06/23	Ter 27/06/23
50	5.2.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	100%	▬	1 dia	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
51	5.2.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	42 dias	Qua 19/07/23	Sex 15/09/23	Sex 15/09/23	Qua 28/06/23	Ter 04/07/23
52	5.2.8	Revisão Final	100%	▬	3 dias	Seg 18/09/23	Qua 20/09/23	Qua 20/09/23	Qua 05/07/23	Sex 07/07/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
53	5.2.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qua 20/09/23	Qua 20/09/23	Qua 20/09/23	Sex 07/07/23	Sex 07/07/23
54	5.3	Estudos Geológicos-Geotécnicos	100%	▬	84 dias	Seg 05/06/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Sex 25/08/23	Seg 02/10/23
55	5.3.1	Engenharia e Relatório - Plano de sondagem	100%	▬	3 dias	Seg 05/06/23	Qua 07/06/23	Qua 07/06/23	Sex 25/08/23	Qui 31/08/23
56	5.3.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qua 07/06/23	Qua 07/06/23	Qua 07/06/23	Qui 31/08/23	Qui 31/08/23
57	5.3.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qua 07/06/23	Qua 07/06/23	Qua 07/06/23	Qui 31/08/23	Qui 31/08/23
58	5.3.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	2 dias	Sex 09/06/23	Seg 12/06/23	Seg 12/06/23	Sex 01/09/23	Sex 15/09/23
59	5.3.5	Atendimentos aos Comentários	100%	▬	3 dias	Seg 26/06/23	Qua 28/06/23	Qua 28/06/23	Seg 18/09/23	Qua 20/09/23
60	5.3.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qua 28/06/23	Qua 28/06/23	Qua 28/06/23	Qua 20/09/23	Qua 20/09/23
61	5.3.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	67 dias	Qui 29/06/23	Seg 02/10/23	Qua 27/09/23	Qui 21/09/23	Qua 27/09/23
62	5.3.8	Revisão Final	100%	▬	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Qui 28/09/23	Seg 02/10/23
63	5.3.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23
64	5.4	Estudos Hidrológicos-Hidráulicos	49%	▬	96 dias	Ter 18/07/23	Seg 04/12/23	Sex 03/11/23	Sex 30/06/23	Sex 04/08/23
65	5.4.1	Engenharia e Relatório	100%	▬	3 dias	Ter 18/07/23	Qui 20/07/23	Qui 20/07/23	Sex 30/06/23	Qui 06/07/23
66	5.4.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qui 20/07/23	Qui 20/07/23	Qui 20/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23
67	5.4.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qui 20/07/23	Qui 20/07/23	Qui 20/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23
68	5.4.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	52 dias	Sex 21/07/23	Ter 03/10/23	Qua 27/09/23	Sex 07/07/23	Qui 20/07/23
69	5.4.5	Atendimentos aos Comentários	41%	◆	17 dias	Qua 04/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Sex 21/07/23	Ter 25/07/23
70	5.4.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Ter 25/07/23	Ter 25/07/23
71	5.4.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Seg 30/10/23	Seg 06/11/23	Seg 09/10/23	Qua 26/07/23	Ter 01/08/23
72	5.4.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Qua 02/08/23	Sex 04/08/23
73	5.4.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Sex 04/08/23	Sex 04/08/23
74	5.4.10	Revisão do Estudo de Tráfego	6%	▬	63 dias	Sex 01/09/23	Seg 04/12/23	Sex 03/11/23	Sex 01/09/23	Sex 03/11/23
75	5.4.10.1	Relatório	100%	▬	3 dias	Sex 01/09/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23	Sex 01/09/23	Ter 05/09/23
76	5.4.10.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23
77	5.4.10.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23
78	5.4.10.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	40 dias	Qua 06/09/23	Sex 03/11/23	Qua 04/10/23	Qua 06/09/23	Qua 04/10/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
79	4.10.5	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Seg 20/11/23	Qua 22/11/23	Seg 23/10/23	Qui 19/10/23	Seg 23/10/23
80	4.10.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qua 22/11/23	Qua 22/11/23	Seg 23/10/23	Seg 23/10/23	Seg 23/10/23
81	4.10.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Qui 23/11/23	Qua 29/11/23	Seg 30/10/23	Ter 24/10/23	Seg 30/10/23
82	4.10.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Qui 30/11/23	Seg 04/12/23	Sex 03/11/23	Ter 31/10/23	Sex 03/11/23
83	4.10.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Seg 04/12/23	Seg 04/12/23	Sex 03/11/23	Sex 03/11/23	Sex 03/11/23
84	6	Projeto Detalhado	71%		138 dias	Sex 02/06/23	Qua 20/12/23	Qua 22/11/23	Qui 01/06/23	Ter 24/10/23
85	6.1	Projeto Geométrico	90%		103 dias	Sex 02/06/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Qui 01/06/23	Sex 14/07/23
86	6.1.1	Desenho	100%	▬	8 dias	Sex 02/06/23	Qua 14/06/23	Qua 14/06/23	Qui 01/06/23	Qui 15/06/23
87	6.1.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qua 14/06/23	Qua 14/06/23	Qua 14/06/23	Qui 15/06/23	Qui 15/06/23
88	6.1.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qua 14/06/23	Qua 14/06/23	Qua 14/06/23	Qui 15/06/23	Qui 15/06/23
89	6.1.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	23 dias	Qui 15/06/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Sex 16/06/23	Qui 29/06/23
90	6.1.5	Atendimentos aos Comentários	100%	▬	1 dia	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Sex 30/06/23	Ter 04/07/23
91	6.1.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Ter 04/07/23	Ter 04/07/23
92	6.1.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	49 dias	Qua 19/07/23	Ter 26/09/23	Qua 27/09/23	Qua 05/07/23	Ter 11/07/23
93	6.1.8	Revisão Final	55%	◆	22 dias	Qua 27/09/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Qua 12/07/23	Sex 14/07/23
94	6.1.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23
95	6.2	Projeto de Terraplenagem	96%		90 dias	Qui 22/06/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Ter 13/06/23	Qua 19/07/23
96	6.2.1	Desenho	100%	▬	17 dias	Qui 22/06/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23	Ter 13/06/23	Ter 20/06/23
97	6.2.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23	Ter 20/06/23	Ter 20/06/23
98	6.2.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23	Ter 20/06/23	Ter 20/06/23
99	6.2.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	1 dia	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Qua 21/06/23	Ter 04/07/23
100	6.2.5	Atendimentos aos Comentários	100%	▬	0 dias	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Qua 05/07/23	Sex 07/07/23
101	6.2.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	100%	▬	1 dia	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Sex 07/07/23	Sex 07/07/23
102	6.2.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	49 dias	Qua 19/07/23	Ter 26/09/23	Qua 27/09/23	Seg 10/07/23	Sex 14/07/23
103	6.2.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Qua 25/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Seg 17/07/23	Qua 19/07/23
104	6.2.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Qua 19/07/23	Qua 19/07/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
105	6.3	Projeto de Obras de Arte Correntes e Drenagem	82%		100 dias	Ter 20/06/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Sex 16/06/23	Sex 04/08/23
106	6.3.1	Desenho	100%	▬	15 dias	Ter 20/06/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Sex 16/06/23	Qui 06/07/23
107	6.3.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23
108	6.3.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23
109	6.3.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	60 dias	Ter 11/07/23	Ter 03/10/23	Qua 27/09/23	Sex 07/07/23	Qui 20/07/23
110	6.3.5	Atendimentos aos Comentários	41%	◆	17 dias	Qua 04/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Sex 21/07/23	Ter 25/07/23
111	6.3.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Ter 25/07/23	Ter 25/07/23
112	6.3.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Seg 30/10/23	Seg 06/11/23	Seg 09/10/23	Qua 26/07/23	Ter 01/08/23
113	6.3.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Qua 02/08/23	Sex 04/08/23
114	6.3.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Sex 04/08/23	Sex 04/08/23
115	6.4	Projeto de Contenção - Estrada	46%		48 dias	Qua 13/09/23	Qua 22/11/23	Ter 07/11/23	Sex 16/06/23	Seg 18/09/23
116	6.4.1	Desenho	100%	▬	17 dias	Qua 13/09/23	Qui 05/10/23	Qui 05/10/23	Sex 16/06/23	Qui 17/08/23
117	6.4.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qui 05/10/23	Qui 05/10/23	Qui 05/10/23	Qui 17/08/23	Qui 17/08/23
118	6.4.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qui 05/10/23	Qui 05/10/23	Qui 05/10/23	Qui 17/08/23	Qui 17/08/23
119	6.4.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	25%	◆	20 dias	Sex 06/10/23	Seg 06/11/23	Sex 20/10/23	Sex 18/08/23	Qui 31/08/23
120	6.4.5	Atendimentos aos Comentários e adequações conforme sondagens	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Qua 25/10/23	Sex 01/09/23	Ter 05/09/23
121	6.4.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Qua 25/10/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23
122	6.4.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Sex 10/11/23	Sex 17/11/23	Qua 01/11/23	Qua 06/09/23	Qua 13/09/23
123	6.4.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Seg 20/11/23	Qua 22/11/23	Ter 07/11/23	Qui 14/09/23	Seg 18/09/23
124	6.4.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qua 22/11/23	Qua 22/11/23	Ter 07/11/23	Seg 18/09/23	Seg 18/09/23
125	6.5	Projeto de Contenções do Complexo (3)	10%		31 dias	Ter 10/10/23	Sex 24/11/23	Ter 07/11/23	Sex 16/06/23	Seg 18/09/23
126	6.5.1	Desenho	30%	◆	10 dias	Ter 10/10/23	Ter 24/10/23	Qui 05/10/23	Sex 16/06/23	Qui 17/08/23
127	6.5.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	0%	◆	0 dias	Ter 24/10/23	Ter 24/10/23	Qui 05/10/23	Qui 17/08/23	Qui 17/08/23
128	6.5.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Ter 24/10/23	Ter 24/10/23	Qui 05/10/23	Qui 17/08/23	Qui 17/08/23
129	6.5.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	10 dias	Qua 25/10/23	Qua 08/11/23	Sex 20/10/23	Sex 18/08/23	Qui 31/08/23
130	6.5.5	Atendimentos aos Comentários e adequações conforme sondagens	0%	◆	3 dias	Qui 09/11/23	Seg 13/11/23	Qua 25/10/23	Sex 01/09/23	Ter 05/09/23
131	6.5.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Seg 13/11/23	Seg 13/11/23	Qua 25/10/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
132	6.5.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Ter 14/11/23	Ter 21/11/23	Qua 01/11/23	Qua 06/09/23	Qua 13/09/23
133	6.5.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Qua 22/11/23	Sex 24/11/23	Ter 07/11/23	Qui 14/09/23	Seg 18/09/23
134	6.5.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 24/11/23	Sex 24/11/23	Ter 07/11/23	Seg 18/09/23	Seg 18/09/23
135	6.6	Projeto de Obras de Arte Especiais	88%		103 dias	Qui 15/06/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Sex 16/06/23	Seg 18/09/23
136	6.6.1	Desenhos viaduto e ponte	100%	▬	40 dias	Qui 15/06/23	Qua 09/08/23	Qua 09/08/23	Sex 16/06/23	Qui 17/08/23
137	6.6.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qua 09/08/23	Qua 09/08/23	Qua 09/08/23	Qui 17/08/23	Qui 17/08/23
138	6.6.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qua 09/08/23	Qua 09/08/23	Qua 09/08/23	Qui 17/08/23	Qui 17/08/23
139	6.6.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	38 dias	Qui 10/08/23	Ter 03/10/23	Qua 27/09/23	Sex 18/08/23	Qui 31/08/23
140	6.6.5	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Qua 25/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Sex 01/09/23	Ter 05/09/23
141	6.6.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23
142	6.6.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Seg 30/10/23	Seg 06/11/23	Seg 09/10/23	Qua 06/09/23	Qua 13/09/23
143	6.6.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Qui 14/09/23	Seg 18/09/23
144	6.6.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Seg 18/09/23	Seg 18/09/23
145	6.7	Projeto de Pavimentação	95%		80 dias	Qui 06/07/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Qua 21/06/23	Qua 26/07/23
146	6.7.1	Desenho	100%	▬	5 dias	Qui 06/07/23	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Qua 21/06/23	Ter 27/06/23
147	6.7.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
148	6.7.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
149	6.7.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	3 dias	Qui 13/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Qua 28/06/23	Ter 11/07/23
150	6.7.5	Atendimentos aos Comentários	100%	▬	1 dia	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Qua 12/07/23	Sex 14/07/23
151	6.7.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23
152	6.7.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	54 dias	Qua 19/07/23	Ter 03/10/23	Qua 27/09/23	Seg 17/07/23	Sex 21/07/23
153	6.7.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Qua 25/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Seg 24/07/23	Qua 26/07/23
154	6.7.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Qua 26/07/23	Qua 26/07/23
155	6.8	Projeto de Sinalização	100%		8 dias	Qui 06/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Qua 21/06/23	Qua 26/07/23
156	6.8.1	Desenho	100%	▬	5 dias	Qui 06/07/23	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Qua 21/06/23	Ter 27/06/23
157	6.8.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
158	6.8.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
159	6.8.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	3 dias	Qui 13/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Qua 28/06/23	Ter 11/07/23
160	6.8.5	Atendimentos aos Comentários	100%	▬	0 dias	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Qua 12/07/23	Sex 14/07/23
161	6.8.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Sout	100%	▬	0 dias	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23
162	6.8.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	0 dias	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Sex 21/07/23
163	6.8.8	Revisão Final	100%	▬	0 dias	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 24/07/23	Qua 26/07/23
164	6.8.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Seg 17/07/23	Qua 26/07/23	Qua 26/07/23
165	6.9	Projeto de Iluminação	76%		107 dias	Qua 21/06/23	Qua 22/11/23	Sex 13/10/23	Sex 16/06/23	Sex 28/07/23
166	6.9.1	Desenho	100%	▬	12 dias	Qua 21/06/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Sex 16/06/23	Qui 29/06/23
167	6.9.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 29/06/23	Qui 29/06/23
168	6.9.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 29/06/23	Qui 29/06/23
169	6.9.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	82%	◆	84 dias	Sex 07/07/23	Seg 06/11/23	Qua 27/09/23	Sex 30/06/23	Qui 13/07/23
170	6.9.5	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Seg 02/10/23	Sex 14/07/23	Ter 18/07/23
171	6.9.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Sout	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Seg 02/10/23	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23
172	6.9.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Sex 10/11/23	Sex 17/11/23	Seg 09/10/23	Qua 19/07/23	Ter 25/07/23
173	6.9.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Seg 20/11/23	Qua 22/11/23	Sex 13/10/23	Qua 26/07/23	Sex 28/07/23
174	6.9.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qua 22/11/23	Qua 22/11/23	Sex 13/10/23	Sex 28/07/23	Sex 28/07/23
175	6.10	Projeto de Obras Complementares	86%		93 dias	Qui 29/06/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Qua 21/06/23	Seg 25/09/23
176	6.10.1	Desenho	100%	▬	6 dias	Qui 29/06/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qua 21/06/23	Ter 27/06/23
177	6.10.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
178	6.10.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Qui 06/07/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
179	6.10.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	62 dias	Sex 07/07/23	Ter 03/10/23	Qua 27/09/23	Qua 28/06/23	Ter 11/07/23
180	6.10.5	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Qua 25/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Qua 12/07/23	Sex 14/07/23
181	6.10.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Sout	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23
182	6.10.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Seg 30/10/23	Seg 06/11/23	Seg 09/10/23	Seg 17/07/23	Sex 21/07/23
183	6.10.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Seg 24/07/23	Qua 26/07/23
184	6.10.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Qua 26/07/23	Qua 26/07/23
185	6.11	Projeto de Interferências	0%		27 dias	Sex 20/10/23	Qua 29/11/23	Qui 09/11/23	Sex 18/08/23	Seg 25/09/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
186	6.11.1	Desenho	0%	◆	6 dias	Sex 20/10/23	Sex 27/10/23	Seg 09/10/23	Sex 18/08/23	Qui 24/08/23
187	6.11.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 09/10/23	Qui 24/08/23	Qui 24/08/23
188	6.11.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 09/10/23	Qui 24/08/23	Qui 24/08/23
189	6.11.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	10 dias	Seg 30/10/23	Seg 13/11/23	Ter 24/10/23	Sex 25/08/23	Sex 08/09/23
190	6.11.5	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Ter 14/11/23	Sex 17/11/23	Sex 27/10/23	Seg 11/09/23	Qua 13/09/23
191	6.11.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 17/11/23	Sex 17/11/23	Sex 27/10/23	Qua 13/09/23	Qua 13/09/23
192	6.11.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23	Seg 06/11/23	Qui 14/09/23	Qua 20/09/23
193	6.11.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Seg 27/11/23	Qua 29/11/23	Qui 09/11/23	Qui 21/09/23	Seg 25/09/23
194	6.11.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qua 29/11/23	Qua 29/11/23	Qui 09/11/23	Seg 25/09/23	Seg 25/09/23
195	6.12	Projeto de Desapropriação	88%		103 dias	Qui 15/06/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Qua 21/06/23	Seg 24/07/23
196	6.12.1	Informações da DUP - Resp. Cliente	100%	▬	15 dias	Qui 15/06/23	Qua 05/07/23	Qua 05/07/23	Qui 15/06/23	Qua 05/07/23
197	6.12.2	Desenho	100%	▬	2 dias	Sex 07/07/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Qua 21/06/23	Sex 23/06/23
198	6.12.3	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Sex 23/06/23	Sex 23/06/23
199	6.12.4	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Sex 23/06/23	Sex 23/06/23
200	6.12.5	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	◆	60 dias	Ter 11/07/23	Ter 03/10/23	Qua 27/09/23	Seg 26/06/23	Sex 07/07/23
201	6.12.6	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Qua 25/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Seg 10/07/23	Qua 12/07/23
202	6.12.7	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Seg 02/10/23	Qua 12/07/23	Qua 12/07/23
203	6.12.8	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Seg 30/10/23	Seg 06/11/23	Seg 09/10/23	Qui 13/07/23	Qua 19/07/23
204	6.12.9	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Qui 20/07/23	Seg 24/07/23
205	6.12.10	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Sex 13/10/23	Seg 24/07/23	Seg 24/07/23
206	6.13	Projeto de Arquitetura	64%		75 dias	Sex 04/08/23	Qua 22/11/23	Sex 10/11/23	Sex 16/06/23	Qua 26/07/23
207	6.13.1	Desenho	100%	▬	25 dias	Sex 04/08/23	Sex 08/09/23	Sex 08/09/23	Sex 16/06/23	Ter 27/06/23
208	6.13.2	Reunião de apresentação do projeto para MRS	100%	▬	0 dias	Ter 12/09/23	Ter 12/09/23	Ter 12/09/23	Ter 12/09/23	Ter 12/09/23
209	6.13.3	Adequação dos desenhos conforme reunião - (enviado via e-mail)	100%	▬	10 dias	Qua 13/09/23	Ter 26/09/23	Ter 26/09/23	Qua 13/09/23	Ter 26/09/23
210	6.13.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	1 dia	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23
211	6.13.5	Adequação dos desenhos conforme reunião	69%	◆	16 dias	Qui 28/09/23	Sex 20/10/23	Ter 10/10/23	Qui 28/09/23	Ter 10/10/23
212	6.13.6	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	0%	◆	0 dias	Sex 20/10/23	Sex 20/10/23	Ter 10/10/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
213	6.13.7	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 20/10/23	Sex 20/10/23	Ter 10/10/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
214	6.13.8	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	10 dias	Seg 23/10/23	Seg 06/11/23	Qua 25/10/23	Qua 28/06/23	Ter 11/07/23
215	6.13.9	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Seg 30/10/23	Qua 12/07/23	Sex 14/07/23
216	6.13.10	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Seg 30/10/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23
217	6.13.11	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Sex 10/11/23	Sex 17/11/23	Ter 07/11/23	Seg 17/07/23	Sex 21/07/23
218	6.13.12	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Seg 20/11/23	Qua 22/11/23	Sex 10/11/23	Seg 24/07/23	Qua 26/07/23
219	6.13.13	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qua 22/11/23	Qua 22/11/23	Sex 10/11/23	Qua 26/07/23	Qua 26/07/23
220	6.14	Projeto de Paisagismo	47%		58 dias	Ter 29/08/23	Qua 22/11/23	Sex 10/11/23	Sex 16/06/23	Qua 26/07/23
221	6.14.1	Desenho	100%	▬	8 dias	Ter 29/08/23	Sex 08/09/23	Sex 08/09/23	Sex 16/06/23	Ter 27/06/23
222	6.14.2	Reunião de apresentação do projeto para MRS	100%	▬	0 dias	Ter 12/09/23	Ter 12/09/23	Ter 12/09/23	Ter 12/09/23	Ter 12/09/23
223	6.14.3	Adequação dos desenhos conforme reunião - (enviado via e-mail)	100%	▬	10 dias	Qua 13/09/23	Ter 26/09/23	Ter 26/09/23	Qua 13/09/23	Ter 26/09/23
224	6.14.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	100%	▬	1 dia	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23	Qua 27/09/23
225	6.14.5	Adequação dos desenhos conforme reunião	44%	◆	9 dias	Seg 09/10/23	Sex 20/10/23	Ter 10/10/23	Qui 28/09/23	Ter 10/10/23
226	6.14.6	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	0%	◆	0 dias	Sex 20/10/23	Sex 20/10/23	Ter 10/10/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
227	6.14.7	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Sex 20/10/23	Sex 20/10/23	Ter 10/10/23	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23
228	6.14.8	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	10 dias	Seg 23/10/23	Seg 06/11/23	Qua 25/10/23	Qua 28/06/23	Ter 11/07/23
229	6.14.9	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Seg 30/10/23	Qua 12/07/23	Sex 14/07/23
230	6.14.10	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Seg 30/10/23	Sex 14/07/23	Sex 14/07/23
231	6.14.11	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Sex 10/11/23	Sex 17/11/23	Ter 07/11/23	Seg 17/07/23	Sex 21/07/23
232	6.14.12	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Seg 20/11/23	Qua 22/11/23	Sex 10/11/23	Seg 24/07/23	Qua 26/07/23
233	6.14.13	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qua 22/11/23	Qua 22/11/23	Sex 10/11/23	Qua 26/07/23	Qua 26/07/23
234	6.15	Projeto de Meio Ambiente	73%		95 dias	Sex 07/07/23	Qua 22/11/23	Sex 13/10/23	Sex 16/06/23	Qua 26/07/23
235	6.15.1	Desenho	100%	▬	2 dias	Sex 07/07/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Sex 04/08/23	Seg 07/08/23
236	6.15.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	100%	▬	0 dias	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Seg 07/08/23	Seg 07/08/23
237	6.15.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	100%	▬	0 dias	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Seg 10/07/23	Seg 07/08/23	Seg 07/08/23
238	6.15.4	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	82%	◆	82 dias	Ter 11/07/23	Seg 06/11/23	Qua 27/09/23	Ter 08/08/23	Seg 21/08/23

Id	EDT	Nome da tarefa	%	Indicador Semana 06/10	Duração	Início	Término	Término Atualização 06/10/2023	Início da Linha de Base	Término da linha de base
239	6.15.5	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Ter 07/11/23	Qui 09/11/23	Seg 02/10/23	Ter 22/08/23	Qui 24/08/23
240	6.15.6	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	Seg 02/10/23	Qui 24/08/23	Qui 24/08/23
241	6.15.7	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Sex 10/11/23	Sex 17/11/23	Seg 09/10/23	Sex 25/08/23	Qui 31/08/23
242	6.15.8	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Seg 20/11/23	Qua 22/11/23	Sex 13/10/23	Sex 01/09/23	Ter 05/09/23
243	6.15.9	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qua 22/11/23	Qua 22/11/23	Sex 13/10/23	Ter 05/09/23	Ter 05/09/23
244	6.16	Engenharia Geral	0%		49 dias	Seg 09/10/23	Qua 20/12/23	Qua 22/11/23	Sex 25/08/23	Ter 24/10/23
245	6.16.1	Relatório Técnico	0%	◆	5 dias	Seg 30/10/23	Seg 06/11/23	Ter 10/10/23	Sex 25/08/23	Qui 31/08/23
246	6.16.2	Planilha de Quantidades	0%	◆	2 dias	Ter 07/11/23	Qua 08/11/23	Ter 10/10/23	Sex 25/08/23	Seg 28/08/23
247	6.16.3	CAPEX	0%	◆	7 dias	Qui 09/11/23	Seg 20/11/23	Sex 20/10/23	Sex 25/08/23	Seg 04/09/23
248	6.16.4	Plano de Execução	0%	◆	7 dias	Seg 30/10/23	Qua 08/11/23	Ter 10/10/23	Sex 25/08/23	Seg 04/09/23
249	6.16.5	BIM	0%	◆	20 dias	Seg 09/10/23	Ter 07/11/23	Qui 19/10/23	Sex 25/08/23	Sex 22/09/23
250	6.16.6	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	0%	◆	0 dias	Seg 20/11/23	Seg 20/11/23	Sex 20/10/23	Sex 22/09/23	Sex 22/09/23
251	6.16.7	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Seg 20/11/23	Seg 20/11/23	Sex 20/10/23	Sex 22/09/23	Sex 22/09/23
252	6.16.8	Análise e Comentários dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	10 dias	Ter 21/11/23	Seg 04/12/23	Seg 06/11/23	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
253	6.16.9	Atendimentos aos Comentários	0%	◆	3 dias	Ter 05/12/23	Qui 07/12/23	Qui 09/11/23	Seg 09/10/23	Qua 11/10/23
254	6.16.10	Entrega dos Documentos para Aprovação - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qui 07/12/23	Qui 07/12/23	Qui 09/11/23	Qua 11/10/23	Qua 11/10/23
255	6.16.11	Aprovação Final dos Documentos - Resp. Cliente	0%	◆	5 dias	Seg 11/12/23	Sex 15/12/23	Sex 17/11/23	Sex 13/10/23	Qui 19/10/23
256	6.16.12	Revisão Final	0%	◆	3 dias	Seg 18/12/23	Qua 20/12/23	Qua 22/11/23	Sex 20/10/23	Ter 24/10/23
257	6.16.13	Entrega dos Documentos Aprovados - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Qua 20/12/23	Qua 20/12/23	Qua 22/11/23	Ter 24/10/23	Ter 24/10/23
258	6.17	Vídeo institucional	0%		10 dias	Ter 05/12/23	Ter 19/12/23	Qui 19/10/23	Sex 25/08/23	Sex 22/09/23
259	6.17.1	Vídeo institucional	0%	◆	10 dias	Ter 05/12/23	Ter 19/12/23	Qui 19/10/23	Sex 25/08/23	Sex 22/09/23
260	6.17.2	Validação Técnica e Verificação Interna (Check List)	0%	◆	0 dias	Ter 19/12/23	Ter 19/12/23	Sex 20/10/23	Sex 22/09/23	Sex 22/09/23
261	6.17.3	Entrega dos Documentos para Análise - Resp. JM Souto	0%	◆	0 dias	Ter 19/12/23	Ter 19/12/23	Sex 20/10/23	Sex 22/09/23	Sex 22/09/23
262	7	Entrega do Projeto Sem Engenharia Geral	0%	◆	0 dias	Sex 27/10/23	Sex 27/10/23	Ter 10/10/23	Qui 24/08/23	Qui 24/08/23
263	8	Aprovação Final do Projeto	0%	◆	0 dias	Qua 20/12/23	Qua 20/12/23	Qua 22/11/23	Ter 24/10/23	Ter 24/10/23